



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митлобий Будинок
м. Вінниця вул. Л. Лук'якка 35
(найменування об'єкта)

«26» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Дзюбенко Р.Ю; Пюхія О.Б;
Кучеров А.В; Колюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Л. Лук'якка 35
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 4 м., Ø 50 - 18 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 - 12 м., Ø 40 - 24 м., Ø 32 - 5 м., Ø 25 - 12 м.

стожки : Ø 25 - 160 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø 50 - 4 см., Ø 40 - 4 см., Ø 32 - 8 см.

муртові з'єднання: Ø 50 - 4 см., Ø 40 - 4 см., Ø 32 - 8 см. крани в квартирах: Ø 20 - 3 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ø 32 - 2 см.

конструкції: Ø 40 - 1 см., Ø 32 - 2 см. муртва: Ø 40 - 1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Тривання тиску op = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВВГО _____

Члени бригади

Тігнородувський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

Плохія О.Б
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В
(прізвище, ініціали)

Ковал А.А
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мещанин Юрій Віталійович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сп. _____

Машинер

Мещанин Р.В.

Машинер

Тігнородувський А.С.

Смоляк

Дзюбенко Р.Ю.

[Підпис]