

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
О. Чижикова 2024 р.


АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вішня бул. Л. Лук'яненка 38
(найменування об'єкта)

«26» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Дзюбенко Р.Ю.; Тлохія О.Б.;
Кучеров А.В.; Калож А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішня бул. Л. Лук'яненка 38
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-44 м., Ø25-6 м., Ø20-10 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-12 м. стояки: Ø20-80 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø25-2 шт., Ø20-7 шт.

муфтові з'єднання: Ø25-2 шт., Ø20-7 шт.

(занірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крак (пробковий): Ø20-1 шт.
кофтрайки: Ø20-3 шт., муфта: 20-1 шт.
Ø25-1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Надмір тиску op=10 мм. вод.ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Тігоровцевий А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Тюхін О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Александр Владимирович Гуринский [Підпис]

Александр Александрович Р.В.
Михайло Тігоровцевий А.С.
Сергей Дзюбенко Р.Ю.