



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжниця вул. Л. Лук'якка 56  
(найменування об'єкта)

«31» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дарченко В.О.; Дзюбенко Р.Ю.;  
Тлозіх О.Б.; Кучеров АВ; Калок АА  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. Л. Лук'якка 56  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 234 м., Ø 65 - 25 м., Ø 50 - 40 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 - 12 м., Ø 32 - 48 м., Ø 25 - 60 м., Ø 15 - 24 м.

Стояки: Ø 20 - 640 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 15 - 1 шт. (кульові): Ø 50 - 6 шт., Ø 25 - 24 шт., Ø 15 - 6 шт.  
шпуртові з'єднання: Ø 50 - 6 шт., Ø 25 - 24 шт., Ø 15 - 7 шт. крапи в квартирах  
Ø 20 - 13 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: шпурта: Ø 50 - 1 шт., Ø 25 - 5 шт.  
контргайки: Ø 50 - 4 шт., Ø 25 - 14 шт., Ø 15 - 4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Надімля тиску p = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади

Тигорядуцький А.С.  
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю  
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О  
(прізвище, ініціали)

Дзубенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)

Мохіх О.Б  
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В  
(прізвище, ініціали)

Кавок А.А  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайлик від підпису Візьмемася

Ст. інженер

Майстер

(прізвище, ініціали)

Мокалець Р.В

Тигорядуцький А.С  
Дзубенко Р.Ю

(підпис)