

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
P. *Удінський*
«30» 07 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Л. Лук'яненка №50
(найменування об'єкта)

«30» 07 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Алексеев О.Ю.; Калюк А.А.;
Кучерюк А.В.; Дзюбенко Р.Ю.; Трохій О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Л. Лук'яненка №50
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-2м; φ57-40м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєми: φ20-92м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (пробкові) - φ20-3м; φ15-1м. Шарові: φ32-1м.
Муфтові з'єднання: φ20-3м; φ15-1м; φ32-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Контрарізка: φ25-2м.
Муфта: φ25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст. Надійня тиску ΔP=20 мм. в.в.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Дарбування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Доченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Лисак О.Б.

(прізвище, ініціали)

Александров О.А.

(прізвище, ініціали)

Калос А.А.

(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Дубоделко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайлик від підпису Віктор Фішків

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ош. інженер Майстер Електро

Михайлик Р.В. Чуїко В.В. Доценко В.О.