

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 30 » 07 20 24 р.
[Signature]
[Stamp: ДП «ГАЗПРОМ УКРАЇНИ»]

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Л. Мухоменка №54
(найменування об'єкта)

« 30 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Доукало В.О.; Плахін О.Б.; Дубоженко Р.Ю.
Качко А.А.; Русеров А.В.; Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Л. Мухоменка №54
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-8м; φ 89-40м; φ 76-45м; φ 57-31м;
φ 25-1м; φ 20-8м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 57-12м; φ 32-42м; φ 25м 48м.
Стожки: φ 25-540м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 50-6м; φ 25-4м; Шайби: φ 25-2; φ 20-3
Муртові з'єднання: φ 50-6м; φ 25-25м; φ 20-3м
Крани в сварках: φ 15-13м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; манометр електричний та прилад "Vika GPS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 25-2м; Кран: φ 57-3м;
φ 25-6м; φ 20-3м; Мурта: φ 25-2м; φ 20-2м; φ 15-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм. в.в.ст.
Навітря тиску дР=20 мм. в.в.ст. за 5 кв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Доченко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Ткач О.Б.
(прізвище, ініціали)

Курганов А.В.
(прізвище, ініціали)

Калок А.А.
(прізвище, ініціали)

Дубовенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці від підпису відмовились.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер
Майстер
Смоляр

Мешканець Р.В.
Чуїко В.В.
Доченко В.В.