



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця  
бул. Шевченка, 6

(найменування об'єкта)

«29» 07 2024 р.

Бригада у складі Рицький О.І.; Дубровський О.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

бул. Шевченка, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 40 - 18\text{м} ; \phi 25 - 8\text{м} ; \phi 20 - 6\text{м} ;$

(увідшій газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

продукти:  $\phi 40 - 2\text{м} ; \phi 25 - 3\text{м} ; \phi 20 - 1\text{м}$   
щурозобі з'єднання:  $\phi 40 - 2\text{м} ; \phi 25 - 3\text{м} ; \phi 20 - 1\text{м}$   
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; шланга емульсії прилад VibroGAS
- ліквідація виявлених витоків газу; конгрейнка  $\phi 40 - 1\text{м}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Проверено  
Падіння після в P=500 мм. вод. ст.  
Падіння після < P=20 мм. вод. ст. до 5%
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Форбург

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Кокичук М.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Димитров О.І.

(прізвище, ініціали)

Лілія

(підпис)

Дуброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Лілія

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Олегович Оксана Євгеніївна

Співкер директор Р.В.  
дійаш Ковалюк ІІІ.ел.  
відео Димитров О.І.

Співкер директор Р.В.  
дійаш Ковалюк ІІІ.ел.  
відео Димитров О.І.

(підпис)