

ЗАТВЕРДЖЕНО  
«29» 07 2024 р.  
Д. Ч. [Signature]  
МАРИУПОЛСЬКИЙ МІСЬКИЙ РАЙОН  
МАРИУПОЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР  
МАРИУПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИКА

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Вішниця  
вул. Мазібрацька 8  
(найменування об'єкта)

«29» 07 2024 р.

Бригада у складі Дешевий О.І.; Діброва С.А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішниця  
вул. Мазібрацька 8  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ65 - 7 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ65 - 6 ; φ50 - 8

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробкові: φ50 - 2 шт  
мудрові з'єднань φ50 - 2 шт  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
за приладом VibroGAS
  - ліквідація виявлених витоків газу: к.р. φ50 - 1 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском  $P=500 \text{ мм. вод. ст.}$   
Радіус виспу  $\leq P=20 \text{ мм. вод. ст.}$  та  $5 \times 6$ .
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Коваленко О.Л.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Дідюк С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Дмитро Олександрович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер Мешковий Р.В.

Майстер Коваленко О.Л.  
Сварач Димченко О.І.

[Signature]