



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
[Signature]
«15» 08 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Пирогова №105
(найменування об'єкта)

«15» 08 2024р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Тоанчук С.М.;
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Пирогова №105
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-21м; φ76-18м; φ32-4м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-12м; φ25-8м; Столежко: φ25-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ32-4; φ25-4, Муфтавіз'єднання: φ32-4м; φ25
Крани в квартирах: φ20-7м (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та приладом "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-3м; φ25-2м
Колотайка: φ32-1м; φ25-3м; Муфта: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.св.ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм.св.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Відсутність газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Беселовський В.У.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Томчук В.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бурнаков В.В. [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)