

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Р. Шинько
«15» 08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок
м. Вінниця вул. Пирогова №107
(найменування об'єкта)

«15» 08 2024 р.
Бригада у складі Рошанько О.Ф.; Мустіпан В.М.;
Ліценко В.О.; Дубового Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
вул. Пирогова №107
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-8 м; φ40-11 м; φ32-4 м; φ25-2 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-12 м; φ25-8 м; Сталеми: φ25-80 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (крючкові): φ32-4 м; φ25-4 м. Муртові: Кюмантс: φ32
φ25-4 м; Крани в квартирах: φ20-5 м (крючкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад VIBROGAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ50-1 м; φ25-1 м;
Контрпайпа: φ32-1 м; φ25-2 м. Мурта: φ50-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високаною
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500мм.вод.ст.
Підінято тиску ΔР=20мм.вод.ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. контражуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Ремесник О.Ф.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мустіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Миченко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Автом В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)