



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового**

ВБГО М. Вихвищев  
вул. Тирогова 112

(найменування об'єкта)  
«4» 28 2024 р.

Бригада у складі Дедурова С.А., Доскочин В.О.,  
Забель А.М., Мухоморов О.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Вихвище вул. Тирогова 112  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-30м, Ø50-46м, Ø32-2м,  
Ø25-37м, Ø20-10м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-9м, Ø20-15м. Стожки Ø20-184м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø32-2шт, Ø20-1шт, Ø15-1шт (кільові): Ø25-1шт  
муфтові з'єднання: Ø32-2шт, Ø25-1шт, Ø20-1шт, Ø15-1шт  
крани в квартирах: Ø20-3шт  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією  
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ø32-1шт, Ø20-4шт.  
коктрпайли: Ø32-3шт, Ø20-3шт. муфта Ø20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вихожено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Надлиш тиску op = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубкане газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Родігаль О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Осипова С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Родігаль В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Завель В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мухоміца О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олександр Бурману від підпису Олександрів

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Інтрепенко  
Майстер  
Григор'єв О.А.  
Вішкова С.А.