



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця буд. Пирогова №123
(найменування об'єкта)

« 19 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Заєць В.М.; Дюбелко Р.Ю.; Калож А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буд. Пирогова №123
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-23м; φ57-15м; φ32-50м; φ25-24м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремий обвід φ20-12м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Клітини (пробкові): φ40-1м; φ32-1м; φ25-12м.

Муфта з'єднання: φ40-1м; φ32-1м; φ25-12м.

Крани в квартирах: φ20-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія

та прилад "VibraGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран φ40-1м; φ32-1м; φ25-3м.

Колірація φ25-4м; Муфта φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Підіймає тиску P=20 мм.вод.ст. за Бавелієм.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. принесено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбурання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Муріко В.В.

(прізвище, ініціали)

Заєць В.М.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Кавок А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешаєву В.В. [Signature]

Мешаєв В.В. (прізвище, ініціали)

(підпис)

Муріко В.В.
Дюбенко Р.Ю.

[Signature]
[Signature]