



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 24 р.

### Акт

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Пирогова №129  
(найменування об'єкта)

«19» 08 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.П.; Уманець С.М.;  
Дмитрієнко М.В.; Міщенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Пирогова №129  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-2м; φ40-4м; φ32-2м; φ25-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ32-12м. Сталева; φ25-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани: (пробкові) - φ32-2м; φ25-4м. Муфтові з'єднання: φ32-2; φ25-4

( запірні арматура )  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibrotest"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-2м; Конфрайка: φ25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Підійма тиску P=20 мм. в.в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Рубання газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Цушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

Ганжук С.М.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

Мищенко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Самойлова Т.І. [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)