



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок
м. Вінниця вул. Пирогова №17
(найменування об'єкта)

« 2 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Драженко В.О.; Алексєєв О.Ю.; Рудєков А.В.;
Калюк А.А.; Тлозія О.Б.; Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Пирогова №17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32-6м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф40-8м; ф25-8м; ф32-8м; Столки: ф25-36м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): ф25-4м. Муфтові'єднання: ф25-4м.
Крани в квартирах: ф20-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibra GAS"
та мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; Контрлітка: ф32-1м; ф25-1м.
Муфта: ф32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Підіймає тиску P=20 мм.вод.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривалим газопровод

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Деченко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Алексеєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Курдюков А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Каток А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Плохін О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешчанін Буримчу В.І. цірку В.І. Дубовенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інструкція
Мешчанін
Мешчанін

Мешчанін В.В.
Дюбенко Р.Ю.

[Signature]