

М.  
Н-1  
А7  
С+



### Акт

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця

вул. Пирогова 22  
(найменування об'єкта)

« 5 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Димчевий О.І. Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

вул. Пирогова 22  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi$  50 - 2м,  $\phi$  40 - 8м,  $\phi$  32 - 12.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi$  32 - 6м; 25 - 4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

$\phi$  25 - 4мм кнобові;

$\phi$  25 - 1мм вварені; муфти  $\phi$  25-1,  $\phi$  50-1

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милем емульсія

за приладом VibroSAS

- ліквідація виявлених витоків газу: кр  $\phi$  25 - 1мм; сепаратико  $\phi$  25-

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надлив тиску < P=80 мм. вод. ст. тр 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Ковальчук М.П.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дідюк С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Варшавська В.С.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)