



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вішнєва вул. Турогова 25
(найменування об'єкта)

« 05 » 08 2024 р.

Бригада у складі Мустілак В.М.; Ліценко В.О.; Шахун В.А.;
Дзюбенко Ю.Р.; Діброва С.А.; Карюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішнєва вул. Турогова 25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80-3м., Ø 50-27м., Ø 40-35 м., Ø 32-3м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40-12м., Ø 32-12м. Стойки: Ø 25-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 40-5шт., Ø 32-9шт. краки в квартирах: Ø 20-14шт.
муфтові з'єднання: Ø 40-5шт., Ø 32-9шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крак (пробковий): Ø 32-2шт.,
контрпайпи: Ø 32-5шт., муфта: Ø 32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Надіїне тиску p = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. праїнструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Тигрогородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

Піщечко В.О.
(прізвище, ініціали)

Жакчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Кавок А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мур'єв В.П. _____
 (прізвище, ініціали) (підпис)