



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікшуря вул. Пирогова 27
(найменування об'єкта)

« 05 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Доучко В.О; Заєць В.М; Лук'ячук О.В;
Кучеров А.В; Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуря вул. Пирогова 27
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 45 м., Ø 50 - 14 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 12 м., Ø 32 - 12 м., Ø 25 - 6 м. Стойки: Ø 25 - 36 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 50 - 1 шт., Ø 40 - 5 шт., Ø 20 - 1 шт. (кумові): Ø 25 - 1 шт.
муртові з'єднання: Ø 50 - 1 шт., Ø 40 - 5 шт., Ø 25 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: коктурлайки: Ø 80 - 1 шт., Ø 40 - 5 шт.,
Ø 25 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод ст.
Надіння тиску op = 10 мм. вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: варбування газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гидроходський А.С.
(прізвище, ініціали)

Доуєнко В.О.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Заєць В.М.
(прізвище, ініціали)

Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешчак Бучачу ву. князя Вітовченка

Сев. і М. Мешчак
Мешчак
Мешчак

(прізвище, ініціали) Мешчак Р.В. (підпис)
Гидроходський А.С.
Кучеров А.В.