



ЗАТВЕРДЖЕНО

« 7 » 08 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Пирогова №61

(найменування об'єкта)

« 7 » 08 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовської В.І.;
Званчук С.М.; Плохія О.Б.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Пирогова №61

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40-16 м; φ 32-1; φ 25-3 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-10 м; φ 25-8 м; φ 20-2 м
Стояки: φ 20-24 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ 32-1 м; φ 25-1 м; φ 20-4 м; Шарові: φ 25-1 м.
Шарові з'єднання: φ 32-1 м; φ 25-2 м; φ 20-4 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад Vebra ETS
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 40-1 м; φ 32-1 м;
Контргайка: φ 32-1 м; φ 25-2 м; φ 40-1 м.
Шарова: φ 40-1 м; φ 32-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перебїрено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перебїрено тиском Р=500 мм вод.ст.
Падїємо тиску Δр=80 мм вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проїструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Необхідно розшити утеплювач для обслуговування газкової арматури дворового газопровода.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Весєлюбський В.У.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Гванчук С.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Лисак О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мешков Євген Вілїрович [Signature]
(прізвище, ініціали) (підпис)
В.І. Мешков
Євген Вілїрович
Мешков Є.В.
Мешков О.Б. [Signature]