


« 7 » 08 20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок
м. Вінниця вул. Пурогова №63
(найменування об'єкта)

« 7 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Рюмачук О.Р.
Мустиман В.М.; Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Пурогова №63
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-22 м; φ32-16 м; φ25-4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-16 м; φ25-6 м; φ20-6 м
Стойки: окремі об'єкти φ25-16 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шробкові) - φ32-2 м; φ25-4 м; φ20-4 м.
Муфтові з'єднання: φ32-2; φ25-11; φ20-4. Крани в аварійках: φ20-3 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-2; Комфайна: φ32-4 м
φ25-6 м; Муфта: φ32-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимог проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підставах на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.ввд.ст.
Падінням тиску ΔP=20 мм.ввд.ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розроблення гарантована

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Мурко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Димтрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ромашук О.Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Муртіпан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Миценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Звонченко Є.О.

(прізвище, ініціали)

