

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
« 7 » 08 20 24 р.
[Stamp: ДП «НАДІС» НАДІС, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, м. Київ, вул. Пирогова, 173]

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок (куртожиток)
м. Вінниця вул. Пирогова №73
(найменування об'єкта)

« 7 » 08 20 24 р.

Бригада у складі _____ Мукленчук О.В.; Кугеров А.В.;
Дубоветко Р.Ю.; Калок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
вул. Пирогова №73
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-65ш.; φ40-5; φ32-4ш.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки φ20÷48ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранки): φ32-6ш.; Муфтові з'єднання: φ32-6ш.
Крани в квартирах: φ15-2ш. (кранки)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ50-1ш; φ25-2
Контрастка: φ50-1ш; φ25-3ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Наділено тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунешню: _____

З'ясування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Муріко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Лук'яненко О.В.

(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Калек А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Р. Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інструкція
мобільний
адрес

Мешков Р. Ю.
Муріко В. В.
Лук'яненко О. В.