



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
« 8 » 08 20 24 р.

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Пирогова 77  
(найменування об'єкта)

« 8 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Рашанчук О.Ф.  
Мусіткан В.М.; Міценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий будинок  
м. Вінниця вул. Пирогова 77  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-3ч; φ40-28м; φ32-2м; φ25-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-12м; Сталеки: φ25-64м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ32-2м; φ25-4м.  
Муфтові з'єднання: φ32-4м; φ25-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та

прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ32-4м; Конфрайка: φ32-3м.  
Муфта: φ32-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надійшло тиском ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розривання газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Підгорбевський А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Дмитренко М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ромашук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мустікан В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ліщенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ромаш С.А. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)