



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця, вул. Пирогова №8
(найменування об'єкта)

« 1 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Пирогова №8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-29 м.; φ 40-36 м.; φ 25-6 м.; φ 20-6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32-6 м.; φ 25-4 м.; Стойки: φ 25-30 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ 32-6 м.; φ 25-8 м.; Шарові: φ 20-1 м.
Муфта з'єднання: φ 32-6 м.; φ 25-8 м.; φ 20-1 м.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 25-2 м.; Консервація: φ 50-1 м.
φ 25-3 м.; φ 20-1 м.; Муфта: φ 20-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. 4
Повітря тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Горченко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Бурману від підпису Самвеловича

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сен. інженер
емансмер
смосар

емансмер
Чуїко В.В.
Діброва С.А.