



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Пирогова №89
(найменування об'єкта)

« 12 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Ромашук О.Р.; Мустипан В.М.;
Ліценко В.В.; Дробенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Пирогова №89
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-52 м; φ 40-12 м; φ 32-4 м; φ 25-7 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-24 м; Стойки: φ 25-96 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 32-3 м; φ 25-6 м. Муфтові редуктори: φ 32-3 м;
φ 25-6 м; Крани в об'єктах: φ 20-2 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 32-2 м; φ 25-3 м; редуктори: φ 32-2;
φ 25-6 м; Муфта: φ 32-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм в.в.ст.
Підняття тиску др=80 мм в.в.ст. р.5хвилини.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування гарантовано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїков В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Коваленко О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Мурман В.М.

(прізвище, ініціали)

Личенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Коваленко А.В. _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)