



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий Будинок
м. Вінниця бул. Тірогорова 95
(найменування об'єкта)

«13» 08 2024 р.

Бригада у складі Васильовський В.І.; Дзюбенко Р.Ю;
Кучеров Р.В.; Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Тірогорова 95
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 33м., Ø32 - 5м., Ø25 - 2м.,
Ø20 - 2м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 12м. Стояки : Ø25 - 64м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові) : Ø32 - 5шт. (кульові) : Ø20 - 1шт.
шуртові з'єднання : Ø32 - 5шт., Ø20 - 1шт. крапи в квартирах : Ø20 - 1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія
та прилад „VibroGAS“
- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові) : Ø32 - 4шт.
коктрайми : Ø50 - 1шт., Ø32 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Наділено тиску ΔP = 10 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. грозінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гідродедурський А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кожук А.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гелмуровська О.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)