

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

«7» 08 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Гривак А.В., Гордійчук Д.М.,
Базилук В.В., Мурованій У.Д., Слобожанка В.А., Питуляк С.У.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок
м. Лазимич вул. Прибережжя, 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65 мм L = 187 м.п., Ø20 мм L = 47 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20 мм L = 137 м.п. (по стояках)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засувка Ø50 мм - 1 шт., крани пробкові Ø20 мм - 12 шт.
(крани шарові Ø20 мм - 5 шт., Ø15 мм - 5 шт. - в квартирах)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Testo
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; крани, зчопи, муфта, контроліки
Ø20 мм - 8 шт., крани Ø20 мм - 7 шт., газопровід
Ø20 мм - 3 шт. - по стояках

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогами
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проведено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
При випробуванні надлишковим тиском 500 мм.в.ст
за 5х6 парією сімачо 15 мм.в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

[Підпис]
(прізвище, ініціали)
Грабик А.В.
(прізвище, ініціали)
Горбунчик Д.М.
(прізвище, ініціали)
Базилук В.В.
(прізвище, ініціали)
Мурованний І.Д.

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоповерхового будинку в/п

(прізвище, ініціали) тут су вільованні (підпис)
старший майстер Тарновський П.А. [Підпис]