



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 08 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Туревщина
вер. Незалежності 4
(найменування об'єкта)

« 23 » 08 2024 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю м ; сл. Уванов ВВ
Щербатов Ф Ф, Безрутійей Р.І., Ярубенко ВМ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Туревщина
вер. Незалежності 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д: Ø 50 - 4 м ; Ø 40 - 40 м ; Ø 32 - 11 м
Ø 25 - 2 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 7 м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Вх. кран Ø 50 - 1 м (проб) ; Ø 32 - 3 м (шар)
Ø 25 - 3 м (проб)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibra GDS"
семельна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани (не кервові) Ø 25 - 3 м
Ø 20 - 2 м (проб)

Мертвове з'єднання Ø 50 - 1 м ; Ø 25 - 3 м
Ø 32 - 3 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод.ст.
Тестує тиску 10 мм вод.ст. газів
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Необардувати 2-у

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Безкошчи РІ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Щербанов ФФ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Акубенко ВМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Тол Імаккер Годубицьк ВД

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машпанук багатоквартирного
(прізвище, ініціали) (підпис)

Оудинку від підпису Андрювиша