



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Жульєск  
вкр. М. Косюбілевського 6

(найменування об'єкта)

«09» 08 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдар Ю.М.  
сп. Іванов В.В., Безжостей Р.І., Івченко В.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жульєск  
вкр. М. Косюбілевського 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-г:  $\phi 65-50$ м ;  $\phi 50 - 57$ м ;  $\phi 40-8$ м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 25-38$ м (зовні ст.)  $\phi 25-45$ м (стоек)  
 $\phi 20 - 168$ м (стоек)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани:  $\phi 65-14$ м (в. шар.);  $\phi 25-14$ м (шар. ст)  
 $\phi 20 - 70$ (кварт.)мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Методом мильної емульсії, прилад Vebra GAS
  - ліквідація виявлених витоків газу; крани  $\phi 25 = 13$ мт  
шарфтове з'єднання - 14мт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст.  
падіння тиску 10 мм вод. ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Тюфарбувати 2-у

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Бондар Юлі  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Жанов ВЗ  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Березовий РІ  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Крудецько Вал  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер \_\_\_\_\_

Колесник ВС

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мешканці багатоквартирного будинку №9 підпису відмовилися