



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Генератор О.С.

07 2024 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Газоповітряний котловий будинок

(найменування об'єкта)

« 30 » 07 2024 р.

Бригада у складі с.р. Федорчук І.В.; с.р. Боднарчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.м.т. Шепілик, вул. Перемоги 26

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50 - 50м; φ20 - 24 м; φ32 - 25м; фланцеве з'єдн φ50 - 1шт;  
шурфове з'єдн φ50 - 1шт; кран шаровий φ50 - 1шт; кран шаровий φ20 -  
15шт; шурфове з'єдн φ20 - 15шт; футляр через стіну φ32 - 15шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто витоків: шурфове з'єдн φ50 - 1шт;  
шурфове з'єдн φ20 - 2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм вод. ст. надієм тиску Аргентис

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Аргентисовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Довгань О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Дудончук Т.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Боднарчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)