



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Гецюра О.С.

« 30 » 07

20 24 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Топановенківський житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 30 » 07 20 24 р.

Бригада у складі с.р. Герарчук Т.В.; с.р. Водмарчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.м.т. Терпих, вул. Незалежності буд. 30

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 40 - 1 шт.; ф 32 - 39 шт.; ф 20 - 12 шт.; муфтові з'єдн. ф 40 - 1 шт.;

крап шаровий ф 40 - 1 шт.; крап шаровий ф 20 - 2 шт.; муфтові з'єдн. ф 20 -

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2 шт.; футляр через стіну ф 32 - 2 шт.;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; урунтовано виток: муфтові з'єдн. ф 20 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм.вод ст. тиску водити.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Добрянський О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Резнічук Т.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Бондарчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)