



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БПГПТОВКВАРТИРНОГО МИТЛОВОГО БУДИНКУ

(найменування об'єкта)

«30» 07 2024 р.

Бригада у складі слюсарі БАЗИЛЮК В.В., МУРОВАННИЙ С.Д

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті БПГПТОВКВАРТИРНОМІ БУДИНКУ
с. ГРОСТЯНИЦЬКА ВУЛ. ШКІЛЬНА, 1.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 3 м.п., Ø 25 мм L = 4 м.п.,
Ø 20 мм L = 1 м.п., Ø 15 мм L = 5 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

КРАПИ ШАРОВІ Ø 32 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 2 шт. Ø 15 мм - 3 шт.
КРАПИ ПРЯМОКІЛЬЦІ Ø 15 мм - 2 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор КІВГВАР,
мильна емульсія.
 - ліквідація виявлених витоків газу; крапи Ø 32 мм - 3 шт., крапи Ø 15 мм
3 шт., газопровід Ø 15 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогами
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено.
випробувати надлишковим тиском 500 мм. рт.ст.
на протязі 5х6. Нарити смалою 15 мм рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вимога на газопроводі.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Шили В.А.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Базилас В.В.
(прізвище, ініціали)

Мурованій Г.Д.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богдановича Бодяк

(прізвище, ініціали)

Гуцул (підпис)

старший інженер Горбань О.Д.

[підпис]