



ЗАТВЕРДЖЕНО

08 2024 р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця буд. Арх. Артемюва №41  
(найменування об'єкта)

« 29 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Ромашук О.Ф., Жванчук В.А.,  
Луксенчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
буд. Арх. Артемюва №41  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50-2м; φ 40-2м; φ 32-34м; φ 25-2м;  
φ 20-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-8м; Стойки: φ 20- окремі обводи 7шт.  
φ 25-1шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 25-3шт; φ 20-7шт.

Муфтові з'єднання: φ 25-3шт; φ 20-7шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад VIBRA GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ 25-1шт; φ 20-5шт;  
Кераміка: φ 25-1шт; φ 20-5шт.  
φ 20-5шт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Повітря тиску p=50 мм. в.в. ст. за бачиним.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_  
проінструментовано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Варіювання газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чушко В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Блашук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)  
Званчук В.А.  
(прізвище, ініціали)  
Муромчук О.В.  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

в.г. м.г.м.с.с. в.г.м.м.м.с.с. (прізвище, ініціали) С.І.Н. Р.В. М.с.с.м.м.с.с. (підпис)  
в.в. с.с.с.с. (підпис)