

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий об'єкт
м. Вінниця вул. Болгарська № 46
(найменування об'єкта)

« 10 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Дубошко Р.Ю.; Кавок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Болгарська № 46
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-10 м; φ 57-30 м; φ 20-3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 25-12 м; φ 20-6 м; Столки: φ 20-165 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробка): φ 20-9 м; φ 25-2 м; φ 32-1 м.
Муфтові з'єднання: φ 20-9 м; φ 25-2 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 20-3 м; φ 25-1 м; φ 32-1 м.
Контракт: φ 32-1 м; φ 25-3 м; φ 20-3 м.
Муфта: φ 25-2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Надіння тиску p=20 мм. в.в.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Палко А.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відмовивсь

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Г.І.Н.
и.р.

Р.В. Мослашкін
В.В. Чубов

[Підпис]