



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

*[Handwritten signature]*  
« 13 » 09 20 24 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок

м. Вінниця бул. Волинська 3

(найменування об'єкта)

« 13 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Іванчук С.М.;

Тешаків О.Б.; Романчук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

бул. Волинська 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-25м; φ57-40м; φ32-5м; φ20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-18м; φ20-12м; Стойки: φ20-220м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (пробкові) - φ32-3м; φ20-15м; φ15-2м.

Сферотві з'єднання: φ32-3м; φ20-15м; φ15-2м.

Крани: φ15-9 м (пробка)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією

та приладом "VibroCAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Контрпайпа: φ20-6м;  
Кран: φ20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.  
Надійшло тиску P=80 мм. в.в.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розбирання газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Мурко В.В.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Александр О.Ю.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Ванчук С.М.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Лохак О.Б.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Рослачук О.Р.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису В.В.В.В.В.В.

<u>С.І.І.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>В.В.</u>	<u>[Підпис]</u>
<u>О.В.</u>	<u>[Підпис]</u>