



ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 09 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Варшавська №3
(найменування об'єкта)

« 16 » 09 20 09 р.

Бригада у складі Друбенко Ю.Т.; Дідрова С.А.;
Доженко В.В.; Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Варшавська №3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-55м; φ32-2м; φ20-4м; φ15-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-12м; φ20-6м; Стожки: φ20-200м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ32-5м; φ20-6м; φ25-1м.
Муфтові з'єднання: φ32-5м; φ20-6м; φ25-1м.
Крани в вентрилах: φ15-9м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад Vibra ETS
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-1м; φ20-3м;
Контргайка: φ20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.ст.
Надіємо тиску P=90 мм. в.ст. за 5 аб.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рядування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Підгородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відомості виробника

О.І. П.В. [Signature] (підпис)
М.П. В.С. [Signature]
С.П. С.А. Діброва [Signature]