



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок
м. Вінниця бул. Варшавська №39
(найменування об'єкта)

« 13 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю.; Кугерков А.В.; Матвійчук А.В.
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Варшавська №39
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57 - 35 м; φ 20 - 6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Сталева: φ 20 - 90 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Кранки: (шробкові): φ 32 - 1 м; φ 20 - 5 м.
Муфтові з'єднання: φ 32 - 1 м; φ 20 - 5 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад VIRA GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 32 - 1 м; φ 20 - 1 м.
Конфайка: φ 32 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підв'язках та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Перевірено тиском Р=500 мм.вод.ст. Надійшло тиску ар=80мм вод.ст. за 5 хвилин.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Мурко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Керсєв А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису Біджиромши
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.І.С. П.В. Мисакир
М.І. В.В. Бубенко
С.І.І. К.В. Керсєв