



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. В. Стуса 9  
(найменування об'єкта)

«06» 09 2024 р.

Бригада у складі Галчук В.А.; Лук'ячук О.В.; Романчук О.Р

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. В. Стуса 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 33 м., Ø 40 - 16 м., Ø 32 - 21 м.,  
Ø 25 - 14 м., Ø 20 - 2 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 6 м. Стояки : Ø 25 - 18 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові) : Ø 25 - 5 м., Ø 32 - 1 м., Ø 20 - 1 м. (кульові): Ø 20 - 1 м.  
шурфові з'єднання : Ø 32 - 1 м., Ø 25 - 5 м., Ø 20 - 2 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; кран (пробковий) : Ø 20 - 1 м.  
кожухайка : Ø 32 - 1 м., Ø 20 - 1 м.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. праїнструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зарибування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Підгородський А.Є  
(прізвище, ініціали)

Калчук В.А  
(прізвище, ініціали)

Лук'ячук О.В  
(прізвище, ініціали)

Галащук О.Ф  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Келесник О.В. \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали) (підпис)