



ЗАТВЕРДЖЕНО!
08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Космонавтів №46
(найменування об'єкта)

« 29 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Мустіман В.М.;
Ліценко В.О.; Іванчук С.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Космонавтів №46
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-48 м; φ76-40; φ40-8 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ40-8; φ25-36 м
Стожки: φ25-120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ40-4 м; φ25-12 м.
Муфтові з'єднання: φ40-4 м; φ25-12 м; Крани в квартирах: φ20-7 (г-ду)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кокергайка: φ40-4 м; φ25-3 м
Муфта φ25-4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорекано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Надмір тиску др=80 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Регулювання газокробода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Демітрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мустіпан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Миченко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ванчук С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці від підпису вірмованості

См. інженер майстер смосар
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Москаленко Р.В.
Чуїко В.В.
Демітрієнко М.В.
(підпис)