



ЗАТВЕРДЖЕНО

*[Signature]*  
08 20 24 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Космонавтів №65  
(найменування об'єкта)

« 29 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Топачук С.М.;  
Мустіпан В.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Космонавтів №65  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-20м; φ40-5м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ57-3м; φ32-6м; φ25-7м; φ15-3м.  
Стоєли: φ25-90м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ25-4м; φ15-1м.  
Мертвові з'єднання: φ25-4м; φ15-1м.  
Крани квартирах: φ15-2м (арматура)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад Вібра GA 3<sup>0</sup>
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ50-1м; φ25-2м; φ15-1м  
Контргайка: φ15-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Падіння тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розбуквування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.Г.  
(прізвище, ініціали)

Ганжур С.М.  
(прізвище, ініціали)

Мухомов В.М.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешковані від фірми виробників

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інше [Підпис] Господар Р.В.  
Майстер [Підпис] Чуїко В.В.  
См.оса [Підпис] Веселовський В.Г.