



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ житловий будинок  
м. Вінниця вул. П. Нарбутта №6  
(найменування об'єкта)

«07» 08 20 24р.

Бригада у складі Кванчук С.М., Дідрова С.А., Дарченко В.О.,  
Веселовський В.Т., Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. П. Нарбутта №6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-35 см; φ 40-22 см; φ 32-3 см; φ 25-4 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 32 - 18 см Стожки: φ 25-96 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ 25-6 см; φ 32-3 см;  
Муфтові з'єднання: φ 25-6 см; φ 32-3 см. Крани в дверях: φ 20-1 см (троб.)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія  
та прилад "VIBRACAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 32-2 см; φ 25-5 см;  
Регульовка: φ 50-1 см; φ 25-2 см; Муфта: φ 50-1 см.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Поділено тиску ΔP=20 мм. вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Свангур С.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дідрова С.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Матвігук Л.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешалани [Підпис] вирішувалися

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. помічник  
майстер

Москаленко Р.В.  
Чуїко В.В.