



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Острозького №25
(найменування об'єкта)

«23» 08 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.П.; Іванчук С.М.; Пашке О.Б.;
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Острозького №25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89 - 62 м; φ 76 - 14 м; φ 40 - 20 м; φ 32 - 12 м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32 - 12 м.; φ 25 - 60 м.; Стожки φ 25 - 240 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: (крючкові) - φ 32 - 6 м.; φ 25 - 18 м.
Мурфтові з'єднання: φ 32 - 6 м.; φ 25 - 18 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом Vibro GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу; Крани: φ 25 - 8 м; Контргайка: φ 32 - 6 м; φ 25 - 8 м; Мурфта: φ 32 - 6 м; φ 25 - 6 м;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єкту
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.ст.
Тиском тиску P=20 мм. в.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Резубвання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуліко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Ганчук С.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мухомов О.Б.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешаанин в.р. підпису в.р. Мешаанин

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер

Мешаанин

Мешаанин Р.В.

Чуліко В.В.