



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 04 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житлової будівлі
м. Вінниця вул. Ар. Шкеля №16
(найменування об'єкта)

« 07 » 08 20 04 р.

Бригада у складі Гванцур С.М.; Веселовський В.І.;
Дрюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Ар. Шкеля №16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-40 см; φ25-2 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

відсутній

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранові): φ25-8 см; Муфтові з'єднання: φ25-8 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ25-4 см; Контроліка: φ25-7 см.
Муфта: φ25-4 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єкту
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Підімаю тиску p=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуються

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування герметизації

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В. В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Веселовський В. І.

(прізвище, ініціали)

Гванцур С. М.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р. Ю.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешчанін В. І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інструкції
майстер
спосіб

Мешчанін Р. В.
Чуїко В. В.
Веселовський В. І.