



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця буд. Ар. Інтел №20
(найменування об'єкта)

« 03 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Ромашук О.Ф.; Мустман В.М.
Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буд. Ар. Інтел №20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-10м; φ57-40м; φ32-6м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-14м; φ25-10м; φ20-22м;
Стожки: φ20-260м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (кранкові) - φ20-15мм; φ32-1мм.
Щупові' з'єднання: φ20-15мм; φ32-1мм. Крани об'єднані φ15-4мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "VibroGas"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-1мм; φ20-2мм.
Контргайка: φ20-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Повітря тиску ар=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Юшак О.Р.

(прізвище, ініціали)

Мустман В.И.

(прізвище, ініціали)

Мученко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Буриню В.В. Юшак В.И. Мученко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сл. інт. Мешков
Сл. інт. Юшак
Сл. інт. Мученко

Сл. інт. Мешков В.В.
Сл. інт. Юшак В.И.
Сл. інт. Мученко В.О.

[Signature]