



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжиця бул. Маделика Янеля 67  
(найменування об'єкта)

«03» 09 2024 р.

Бригада у складі Заєць В.М.; Кучеров А.В.; Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця бул. М. Янеля 67  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 35 м., Ø32 - 15 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 14 м., Ø25 - 8 м. Стойки: Ø20 - 100 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø32 - 2 шт., Ø25 - 7 шт. краки в квартирах: Ø20 - 6 шт.  
шуртові з'єднання: Ø32 - 2 шт., Ø25 - 7 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø32 - 1 шт., Ø25 - 2 шт.  
кожухайки: Ø32 - 1 шт., Ø25 - 1 шт., Ø20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підв'язки та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст  
Надіння тиску ΔP=10 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Міхриградський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Засуч В.М.  
(прізвище, ініціали)

Чухеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Майстер В.А. Майстер

(прізвище, ініціали)

(підпис)