



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«03» 09 2024 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Микола Ягеля 68  
(найменування об'єкта)

«03» 09 2024 р.

Бригада у складі Кавок А.А.; Волчук С.М.; Романчук О.Ф  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Ягеля 68  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 10 м., Ø 50 - 30 м.,  
Ø 65 - 40 м., Ø 32 - 2 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 50 - 4 м., Ø 40 - 8 м. Стояки : Ø 32 - 120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краки (пробкові) : Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 8 шт.  
муфтові з'єднання : Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 8 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "VibroGAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові) : Ø 32 - 2 шт.  
коктурляйки : Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 1 шт. муфта : Ø 32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст  
Наділка тиску ΔP=20 мм.вод.ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тигородецький А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Калок А.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Навчук С.М.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Ромашук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Мельничук  
Ст. інженер  
Майстер  
Смоєв

Від Куртисей Вірмоєвськ  
(підпис)  
Мельничук Р.В.  
Тигородецький А.В.