



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий блок
м. Вінницья вул. (проб) Брацлавський 33
(найменування об'єкта)

« 13 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Курєров А.В.; Пасоха О.Б.; Алексєєв О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницья вул. (проб) Брацлавський 33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-45м; φ40-24м; φ32-10м; φ25-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-5м; φ40-24м; φ20-4м; φ25-4м.
Стожки: φ25-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: (пробкові) φ25-2м; φ50-2м; φ40-2м; φ32-1; φ20-2м.
Муфта: (пробкові) φ25-2м; φ50-2м; φ20-2м; φ40-2м; φ32-1м.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильона емульсія
та прилад "Vibra 803"
 - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ25-2м; Констрайкер: φ40-2м.
φ25-2м; φ50-2м; Муфта: φ50-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст. Піднят тиску до Р=800 мм. вод. ст. за бавилям.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рядування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кірюков А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Лисак О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александр О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відомості

<u>С. П.</u> и.п.	<u>Р. В.</u> підпис	<u>Косманчук С.</u> (підпис)
<u>С. П.</u>	<u>В. В.</u>	<u>Тербо</u>
<u>С. П.</u>	<u>А. В.</u>	<u>Кучеров М.</u>