

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 17 » 09 2024 р.



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 17 » 09 2024 р.

Бригада у складі Гуцул Р.І., Ткаченко О.В., Новикова В.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок  
с. Заломське вул. Кафемельгаса, 36

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø57 - 50 м; Ø40 - 4,3 м; Ø32 - 42,8 м; Ø25 - 6,4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г Ø25 - 54,5 м; Ø20 - 72,5 м; Ø15 - 42 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крас (підоб.) Ø25 - 7 м; Ø20 - 14 м; Ø15 - 8 м.

Крас (курбов.) Ø25 - 1 м; Ø20 - 1 м; Ø15 - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; крас Ø25 - 8 м, к/с Ø25 - 4 м, мурта Ø25 - 2 м, зай Ø25 - 4 м, засувка Ø50 - 1 м; внутрішній - 20 м.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акти перевірки ДВЖ.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Тимошук А.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Колодійов Д.Н.

(прізвище, ініціали)

Свердловський А.В.

(прізвище, ініціали)

Григор'єв Р.І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)