

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

« 19 » 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Грабшак А.В., Мурованний У.Д

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирний будинок с. Катусівши вул. С. Мурованого, 5 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 49 м.п., Ø 20 мм L = 22 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø 32 м.п. - 1шт; Ø 20 мм - 1шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газодана лізатор ВІБГАС
мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; крани, поштовий Ø 32 мм - 2шт
крани Ø 20 мм - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогами
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогами
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
при випробуванні надлишковим тиском 500кПа
вог. ст. за 5х6 пафити скляно 15мм. вог. ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: покрасити газопровід, надати
акти перевірки ДБК.

Майстер ВБГО

Шенди В.Р.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Грибик А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мурованій У.Д.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богатосварничого Будини
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший інженер Горбань О.Д. (підпис)