



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Бажанківський житловий будинок

(найменування об'єкта)

«17.» 09 2024 р.

Бригада у складі Глюсарі Мурованич У.Д., Грешин А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Катуськи вул. Муровано-20, 9 - Бажанківській будинку

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм L = 113 м.п., Ø 20 мм L = 30 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 50 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 13 шт. - 19 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIBRA 85 мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; моніторинг Ø 50 мм - 1 шт., 19 шт. Ø 20 мм - 4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виповнено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виповнено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено парієм при випробуванні надлишковим тиском 500 кПа. Воє. ст. 19 5x6 см. тиском 15 мн. воє. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Шинь В.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Горбач А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мурованний Г.Д.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богдан Іванович Будинку буд.  
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший інженер Горбач О.Д.

(підпис)