

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 28 » 08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 28 » 08 2024 р.

Бригада у складі Будзь Р.Л., Масяков О.О., Новіков В.Т., Шведюк О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирний житловий будинок м. Бач вил. Врублевського, 39

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г $\varnothing 108 - 2,2 \text{ м}$; $\varnothing 89 - 34,5 \text{ м}$; $\varnothing 76 - 8,5 \text{ м}$; $\varnothing 57 - 22,5 \text{ м}$; $\varnothing 40 - 16,5 \text{ м}$, $\varnothing 32 - 7,5 \text{ м}$; $\varnothing 25 - 8 \text{ м}$; $\varnothing 20 - 9 \text{ м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (сходи) - 50 м - $\varnothing 25$.

г-г (вузл.) $\varnothing 25 - 50 \text{ м}$; $\varnothing 20 - 290 \text{ м}$; $\varnothing 15 - 15 \text{ м}$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (чубик) $\varnothing 25 - 6 \text{ см}$; $\varnothing 20 - 9 \text{ см}$; $\varnothing 15 - 1 \text{ см}$.

кран (суд.) $\varnothing 20 - 35 \text{ см}$; $\varnothing 15 - 6 \text{ см}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран $\varnothing 25 - 6 \text{ см}$, $\varnothing 20 - 8 \text{ см}$; з'єдн $\varnothing 25 - 1 \text{ см}$; муфта $\varnothing 25 - 1 \text{ см}$; $\varnothing 20 - 1 \text{ см}$; к/з $\varnothing 25 - 2 \text{ см}$, $\varnothing 20 - 4 \text{ см}$; вузл. - 24 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Михолай П.Т.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Гуцко Р.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матаре О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Полощук В.П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Шершожко О.В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)