



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вілшця вул. В. Тариха 19  
(найменування об'єкта)

« 11 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Шахмук В.А.; Лущеров А.В  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вілшця вул. В. Тариха 19  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-34м., Ø50-30м., Ø32-25м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-24м., Ø20-26м. Стояки: Ø20-308м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø32-4шт., Ø25-3шт., Ø20-8шт. (кульбові): Ø25-1шт.  
муртові з'єднання: Ø32-4шт., Ø25-4шт., Ø20-8шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та приладу "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø20-2шт.  
комприміри: Ø25-3шт., Ø20-5шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гідрогродуцький А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Вахчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешаєв вир. підприємств

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сл. інст. майстер  
Р. Шталь

Мешаєв Р.В.  
Гідрогродуцький # 1  
В. Шталь