



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
09 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. А. Первозванного №2
(найменування об'єкта)

« 5 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Мицешко В.О.; Квандур В.А.
Дробенко Ю.Т.; Доденко В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. А. Первозванного №2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-3м; φ76-60м; φ57-26м; φ32-1м; φ20-1м.
φ15-1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-22м; φ25-1м; φ20-22м; φ15-1м.
Стожки: φ32-45м; φ20-152м; φ15-152м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранки): φ70-2м; φ32-5м; φ20-7м; φ15-8м.
Шарові: φ20-3м; φ25-2м; φ32-1м; Муфта з'єднання: φ70-2м
φ32-6м; φ20-10м; φ25-2; φ15-6м; Крани вивідні: φ15-10м. (кранка)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія та прилад Vibra GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу; Кран. φ25-1м; φ20-1м; φ32-1м.
Котларайка: φ15-3м; φ25-1м; φ32-2м; φ20-2м; φ76-1м.
Залишка обода зворотного газопровода: φ57-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбурвання газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Луценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Дрюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Боденко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Андрейчук К.С.

(прізвище, ініціали)



(підпис)